


PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS												
										DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE PROGRAMATICA								No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																
02	02	03	01	02	01	25	01	01	1	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRÉS	943	AD	\$ 700,000.00	700,000.00	0.00	0%	-700,000.00	0.00	0%	-700,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	2	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ, ASENTAMIENTO EL TEMEROSO	25	IR	\$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,500,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	3	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA, (BARRIO CENTRO)	900	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	4	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	IR	\$ 1,250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,250,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	5	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	6	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	225	AD	\$ 600,000.00	600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	7	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	30	IR	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	8	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	AD	\$ 335,474.00	335,474.00	335,469.00	100%	-5.00	335,469.00	100%	-5.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	10	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	CAJONES	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	11	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	12	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LA GUACAMAYA	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	13	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	14	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LOS TIMBRES	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	15	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	16	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	EL SALITRE	16	AD	\$ 286,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-286,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	17	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	MESÓN VIEJO	18	N/A	\$ 342,857.13	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,857.13
02	02	05	01	01	01	25	01	01	18	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	18	N/A	\$ 342,857.13	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,857.13
02	02	05	01	01	01	25	01	01	19	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	12	N/A	\$ 228,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-228,571.43
02	02	05	01	01	01	25	01	01	20	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE TENAYAC	12	N/A	\$ 228,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-228,571.43
02	02	05	01	01	01	25	01	01	21	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	18	N/A	\$ 342,857.13	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,857.13
02	02	05	01	01	01	25	01	01	22	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	12	N/A	\$ 228,571.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-228,571.43
02	02	05	01	01	01	25	01	01	23	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	12	N/A	\$ 228,571.43	0.00	1,449,144.30	634%	1,449,144.30	0.00	0%	-228,571.43
02	02	05	01	01	01	25	01	01	24	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	12	N/A	\$ 228,571.43	0.00	399,149.93	175%	399,149.93	0.00	0%	-228,571.43
02	02	05	01	01	01	25	01	01	25	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	18	N/A	\$ 342,857.13	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,857.13
02	02	05	01	01	01	25	01	01	26	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	18	N/A	\$ 342,857.13	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-342,857.13
02	02	04	01	02	01	25	01	01	27	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	\$ 875,000.00	875,000.00	0.00	0%	-875,000.00	0.00	0%	-875,000.00
02	02	04	01	02	01	25	01	01	28	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LA LAGUNA	225	IR	\$ 1,100,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,100,000.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS												
										DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
CLAVE PROGRAMATICA								No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO	
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																
02	02	04	01	02	01	25	01	01	29	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SANTANAS	798	IR	\$ 1,411,572.90	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,411,572.90
02	02	04	01	02	01	25	01	01	30	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (ASENTAMIENTO DOÑA ROSA)	56	IR	\$ 1,250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,250,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	31	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	476	IR	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	32	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO CENTRO)	174	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	33	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	64	IR	\$ 350,000.00	0.00	749,542.54	214%	749,542.54	0.00	0%	-350,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	34	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	155	IR	\$ 350,000.00	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	35	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA CUMBRE	25	IR	\$ 450,000.00	450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	36	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS TEMASCALTEC	CONTRATO	LA LAGUNA	213	IR	\$ 300,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-300,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	37	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ	486	IR	\$ 350,000.00	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	38	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	48	IR	\$ 450,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-450,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	39	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	61	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	40	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	280	AD	\$ 350,000.00	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	41	MANTENIMIETO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	52	AD	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	42	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	17	IR	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	43	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CARNICERIA	7	AD	\$ 350,000.00	350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	44	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LAMPAZOS	14	AD	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	45	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL PEÑÓN	40	AD	\$ 300,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-300,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	46	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	36	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	05	02	01	01	05	25	01	01	47	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	10	AD	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00
02	05	01	01	01	06	25	01	01	48	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS OCOTES	90	IR	\$ 600,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-600,000.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	49	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	AD	\$ 279,700.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-279,700.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	50	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	AD	\$ 260,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-260,000.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	51	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	\$ 275,000.00	275,000.00	0.00	0%	-275,000.00	0.00	0%	-275,000.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	52	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	AD	\$ 290,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-290,000.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	53	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	AD	\$ 265,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-265,000.00
02	03	02	01	01	11	25	01	01	54	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	AD	\$ 275,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-275,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	55	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	N/A	\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS												
CLAVE PROGRAMATICA										DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																
02	02	01	01	04	01	25	01	01	56	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	N/A	\$ 1,450,000.00	1,450,000.00	1,449,998.70	100%	-1.30	1,449,998.70	100%	-1.30
02	02	01	01	04	01	25	01	01	57	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	N/A	\$ 1,375,000.00	1,375,000.00	1,374,998.55	100%	-1.45	1,374,998.55	100%	-1.45
02	02	01	01	04	01	25	01	01	58	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRÉS	943	N/A	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	59	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE TENAYAC	884	N/A	\$ 1,260,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,260,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	60	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	N/A	\$ 1,650,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,650,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	61	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA LAGUNA	241	N/A	\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	62	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	234	N/A	\$ 1,850,000.00	0.00	1,549,999.18	84%	1,549,999.18	1,549,999.18	84%	-300,000.82
02	02	01	01	04	01	25	01	01	63	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LOS TIMBRES	241	N/A	\$ 1,850,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,850,000.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	64	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES, EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	N/A	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	65	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	IR	\$ 750,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-750,000.00
02	01	03	01	01	01	25	01	01	66	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILÁN)	600	AD	\$ 385,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-385,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE GONZALEZ	99	IR	\$ 1,200,000.00	600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-1,200,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	68	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	BARRIO LA MAGDALENA (LA MAGDALENA)	132	IR	\$ 750,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-750,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	AD	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	\$ 1,060,474.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,060,474.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS OCOTES	552	IR	\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	IR	\$ 800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-800,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	74	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL CHILAR EJIDO DE LAS TRANCAS	83	AD	\$ 500,000.00	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	03	01	02	05	25	01	01	75	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA,(BARRIO LA MESA	800	IR	\$ 725,000.00	0.00	724,749.50	100%	724,749.50	724,749.50	100%	-250.50
02	02	01	01	02	03	25	01	01	76	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	AD	\$ 665,442.30	300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-665,442.30
02	02	04	01	02	01	26	01	01	77	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	N/A	\$ 419,442.20	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-419,442.20
02	02	01	01	04	01	26	01	01	78	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN SEBASTIAN CARBONERAS	ADMINISTRACIÓN	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	N/A	\$ 419,442.19	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-419,442.19
02	02	01	01	04	01	26	01	01	79	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y VESTIDORES PARA MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	33	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	04	01	26	01	01	80	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD EN CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TENAYAC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	33	N/A	\$ 388,884.39	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-388,884.39



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2022

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS																
CLAVE PROGRAMATICA										DATOS DE LA OBRA										AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		
										FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACION BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA
02	02	01	01	04	01	26	01	01	81	REMODELACION DE ZONA DE DETENCION PRIMARIA	ADMINISTRACION	TEMASCALTEC DE GONZALEZ	33	N/A	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00				
02	02	01	01	04	01	26	01	01	82	REMODELACION DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCION CIVIL EN BARRIO DE MILAN, TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC (BARRIO DE MILAN)	405	IR	\$ 1,566,965.69	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,566,965.69				
02	02	01	01	04	01	26	01	01	83	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCION CIVIL EN SANTANAS,	ADMINISTRACION	SANTANAS	421	N/A	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00				
02	02	01	01	04	01	26	01	01	84	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCION CIVIL EN MINA DEL RINCÓN	ADMINISTRACION	MINA DEL RINCÓN	453	N/A	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	85	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	638	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	86	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	SAN MATEO ALMOMOLOA BO. CENTRO	900	N/A	\$ 1,250,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,250,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	87	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	MANZANA DEL PEDREGAL	337	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	88	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	SAN PEDRO TENAYAC	241	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	89	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	EL CERRO PELÓN	476	N/A	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	90	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	LA OREGETA	1,802	N/A	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	91	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	538	N/A	\$ 500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	92	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	MANZANA DEL JABALI	2,533	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	93	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	2,533	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	94	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	RINCÓN DE SAN ANDRES	1,039	N/A	\$ 385,047.26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-385,047.26				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	95	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	2,533	N/A	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	96	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	TELPINTLA BARRIO LA HUERTA	2,533	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	97	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	LA FINCA	150	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	98	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	CIENEGUILLAS DE LABRA	32	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	99	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ADMINISTRACION	SAN ANDRES DE LOS GAMA	2,533	N/A	\$ 150,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	HOYOS DE VAZQUES	227	N/A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00				
02	02	01	01	02	01	26	01	01	101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACION	CAJONES	1,335	N/A	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00				
02	02	01	01	04	02	26	01	01	102	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN SAN MARTIN TEQUESQUIPAN.	CONTRATO	SAN MATRIN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 650,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-650,000.00				
02	02	01	01	03	02	26	01	01	103	REMODELACION DE MERCADO MUNICIPAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,409	IR	\$ 1,255,046.70	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,255,046.70				
02	02	01	01	04	02	26	01	01	104	REHABILITACION DE EDIFICIO PRICIPAL DE EL H. AYUNAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMCASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,469	IR	\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00				
02	02	01	01	01	06	26	01	01	105	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 200, SAN PEDRO TENAYAC	ADMINISTRACION	SAN PEDRO TENAYAC	31	N/A	\$ 350,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00				
02	02	01	01	01	06	26	01	01	106	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA OREGETA	ADMINISTRACION	LA OREGETA	34	N/A	\$ 600,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00				
02	02	01	01	04	02	26	01	01	107	REMODELACION DE EDIFICIO DE EL DIF MUNICIPAL	CONTRATO	TEMCASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,469	IR	\$ 1,584,828.43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,584,828.43				



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 31 DE MARZO 2022

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
CLAVE PROGRAMATICA										DATOS DE LA OBRA							AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		
										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	108	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO EL SOCAVÓN - LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL 6+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN	227	N/A	\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	109	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LA COMUNIDAD-POTRERO DE SAN JOSE DEL KM 0+000 AL 4+080 EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	942	N/A	\$ 1,300,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,300,000.00	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	110	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN A ALBARRANES DEL KM 0+000 AL 6+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	ADMINISTRACIÓN	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	1,120	N/A	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	111	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LOS TIMBRES A POTRERO DE SAN JOSÉ DEL KM 0+000 AL 6+200 EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑÓN	ADMINISTRACIÓN	EL PEÑÓN	519	N/A	\$ 2,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00	
TOTAL:															79,802,462.86								