


## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
CLAVE PROGRAMATICA										DATOS DE LA OBRA							AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL		
										FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO
02	02	03	01	02	01	25	01	01	1	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	RINCÓN DE SAN ANDRÉS	943	AD	700,000.00	\$ -	699,998.71	100%	699,998.71	699,998.71	100%	-1.29	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	2	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ, ASENTAMIENTO EL TEMEROSO	25	IR	1,500,000.00	\$ -	1,498,716.28	100%	1,498,716.28	1,498,716.28	100%	-1,283.72	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	3	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA, (BARRIO CENTRO)	900	IR	1,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	4	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	IR	1,250,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,250,000.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	5	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	418	IR	1,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	6	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	225	AD	600,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	7	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	30	IR	2,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	8	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	AD	335,474.00	\$ -	0.00	0%	0.00	335,469.00	100%	-5.00	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	9	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	PUEBLO NUEVO	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	10	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	CAJONES	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	11	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	12	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LA GUACAMAYA	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	13	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	MILPAS VIEJAS	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	14	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LOS TIMBRES	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	15	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	POTRERO DE SAN JOSÉ	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	16	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	EL SALITRE	16	AD	286,000.00	\$ -	285,935.36	100%	285,935.36	285,935.36	100%	-64.64	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	17	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	MESÓN VIEJO	18	N/A	342,857.13	\$ -	342,856.91	100%	342,856.91	342,856.91	100%	-0.22	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	18	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	18	N/A	342,857.13	\$ -	342,856.91	100%	342,856.91	342,856.91	100%	-0.22	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	19	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	12	N/A	228,571.43	\$ -	228,571.27	100%	228,571.27	228,571.27	100%	-0.16	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	20	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE TENAYAC	12	N/A	228,571.43	\$ 228,571.43	228,571.27	100%	-0.16	228,571.27	100%	-0.16	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	21	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	18	N/A	342,857.13	\$ -	342,856.91	100%	342,856.91	342,856.91	100%	-0.22	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	22	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	12	N/A	228,571.43	\$ -	228,571.27	100%	228,571.27	228,571.27	100%	-0.16	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	23	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN FRANCISCO OXTOTILPAN	12	N/A	228,571.43	\$ -	228,571.27	100%	228,571.27	228,571.27	100%	-0.16	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	24	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	LAS MESAS DE REAL DE ARRIBA	12	N/A	228,571.43	\$ -	228,571.27	100%	228,571.27	228,571.27	100%	-0.16	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	25	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	18	N/A	342,857.13	\$ -	342,856.91	100%	342,856.91	342,856.91	100%	-0.22	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	26	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC.	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	18	N/A	342,857.13	\$ -	342,856.91	100%	342,856.91	342,856.91	100%	-0.22	
02	02	04	01	02	01	25	01	01	27	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	875,000.00	\$ -	874,980.52	100%	874,980.52	874,980.52	100%	-19.48	
02	02	04	01	02	01	25	01	01	28	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	LA LAGUNA	225	IR	1,100,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,100,000.00	



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
										DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
CLAVE PROGRAMATICA										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																	
02	02	04	01	02	01	25	01	01	29	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	SANTANAS	798	IR	1,411,572.90	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,411,572.90	
02	02	04	01	02	01	25	01	01	30	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (ASENTAMIENTO DOÑA ROSA)	56	IR	1,250,000.00	\$ -	1,248,433.62	100%	1,248,433.62	1,248,433.62	100%	-1,566.38	
02	05	01	01	01	01	25	01	01	31	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC.	CONTRATO	EL CERRO PELÓN	476	IR	1,000,000.00	\$ -	998,604.04	100%	998,604.04	998,604.04	100%	-1,395.96	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	32	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA (BARRIO CENTRO)	174	IR	450,000.00	\$ 450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	0.00	0%	-450,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	33	MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	64	IR	350,000.00	\$ 350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	0.00	0%	-350,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	34	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	155	IR	350,000.00	\$ -	349,882.02	100%	349,882.02	349,882.02	100%	-117.98	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	35	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA CUMBRE	25	IR	450,000.00	\$ -	449,983.72	100%	449,983.72	449,983.72	100%	-16.28	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	36	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA LAGUNA	213	IR	300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	37	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZÁLEZ	486	IR	350,000.00	\$ -	349,761.25	100%	349,761.25	349,761.25	100%	-238.75	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	38	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDAS PERIMETRALES EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	48	IR	450,000.00	\$ 450,000.00	449,621.51	100%	-378.49	449,621.51	100%	-378.49	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	39	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	61	IR	600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	40	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	280	AD	350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	41	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	GRANJAS DE CIENEGUILLAS	52	AD	300,000.00	\$ 300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	0.00	0%	-300,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	42	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANTONIO ALBARRANES	17	IR	600,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	43	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CARNICERIA	7	AD	350,000.00	\$ -	349,894.33	100%	349,894.33	349,894.33	100%	-105.67	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	44	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LAMPAZOS	14	AD	350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	45	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL PEÑÓN	40	AD	300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	46	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	36	AD	200,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00	
02	05	02	01	01	05	25	01	01	47	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	PLAN DE VIGAS	10	AD	200,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-200,000.00	
02	05	01	01	01	06	25	01	01	48	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS OCOTES	90	IR	600,000.00	\$ 600,000.00	599,605.16	100%	-394.84	599,605.16	100%	-394.84	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	49	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	AD	279,700.00	\$ 279,700.00	0.00	0%	-279,700.00	0.00	0%	-279,700.00	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	50	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE LABRA	337	AD	260,000.00	\$ 260,000.00	259,842.89	100%	-157.11	259,842.89	100%	-157.11	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	51	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO TENAYAC	1,802	AD	275,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-275,000.00	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	52	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN ANDRÉS DE LOS GAMA	1,215	AD	290,000.00	\$ 290,000.00	0.00	0%	-290,000.00	0.00	0%	-290,000.00	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	53	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	AD	265,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-265,000.00	
02	03	02	01	01	11	25	01	01	54	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	AD	275,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-275,000.00	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	55	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	N/A	2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	0.00	0%	-2,500,000.00	0.00	0%	-2,500,000.00	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	56	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA	1,729	N/A	1,450,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	1,449,998.70	100%	-1.30	



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2022


ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
										DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
CLAVE PROGRAMATICA										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACION BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	57	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	N/A	1,375,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	1,374,998.55	100%	-1.45	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	58	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRÉS	943	N/A	2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0.00	0%	-2,000,000.00	0.00	0%	-2,000,000.00	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	59	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE TENAYAC	884	N/A	1,260,000.00	\$ 1,260,000.00	1,259,572.51	100%	-427.49	1,259,572.51	100%	-427.49	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	60	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	1,264	N/A	1,650,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,650,000.00	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	61	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LA LAGUNA	241	N/A	2,500,000.00	\$ -	2,498,771.57	100%	2,498,771.57	2,498,771.57	100%	-1,228.43	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	62	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHA EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	MILPAS VIEJAS	234	N/A	1,850,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	1,849,999.18	100%	-0.82	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	63	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	LOS TIMBRES	241	N/A	1,850,000.00	\$ -	1,849,597.96	100%	1,849,597.96	1,849,597.96	100%	-402.04	
02	02	01	01	04	01	25	01	01	64	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA: EN TEMASCALTEPEC	ADMINISTRACIÓN	EJIDO DE REAL DE ARRIBA	285	N/A	1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	999,731.34	100%	-268.66	999,731.34	100%	-268.66	
02	01	03	01	01	01	25	01	01	65	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA)	1,129	IR	750,000.00	\$ 750,000.00	749,821.68	100%	-178.32	749,821.68	100%	-178.32	
02	01	03	01	01	01	25	01	01	66	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ (BARRIO DE MILÁN)	600	AD	385,000.00	\$ 385,000.00	0.00	0%	-385,000.00	0.00	0%	-385,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	67	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	CIENEGUILLAS DE GONZALEZ	99	IR	1,200,000.00	\$ 600,000.00	0.00	0%	-600,000.00	0.00	0%	-1,200,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	68	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN LUCAS DEL PULQUE	1,535	IR	1,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,000,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	69	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	BARRIO LA MAGDALENA (LA MAGDALENA)	132	IR	750,000.00	\$ 750,000.00	0.00	0%	-750,000.00	0.00	0%	-750,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	70	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	RINCÓN DE ATARASQUILLO	638	AD	500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	71	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	REAL DE ARRIBA	293	IR	1,060,474.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,060,474.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LOS OCOTES	552	IR	1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	0.00	0%	-1,000,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	LA COMUNIDAD	793	IR	800,000.00	\$ 800,000.00	0.00	0%	-800,000.00	0.00	0%	-800,000.00	
02	02	01	01	02	01	25	01	01	74	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	EL CHILAR EJIDO DE LAS TRANCAS	83	AD	500,000.00	\$ 20,000.00	0.00	0%	-20,000.00	0.00	0%	-500,000.00	
02	02	03	01	02	05	25	01	01	75	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MATEO ALMOMOLOA,(BARRIO LA MESA)	800	IR	725,000.00	\$ -	724,749.50	100%	724,749.50	724,749.50	100%	-250.50	
02	02	01	01	02	03	25	01	01	76	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEMASCALTEPEC	CONTRATO	SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	1,039	AD	665,442.30	\$ 665,442.30	665,348.50	100%	-93.80	665,348.50	100%	-93.80	
02	02	04	01	02	01	26	01	01	77	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,533	N/A	419,442.20	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-419,442.20	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	78	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN SEBASTIAN CARBONERAS	ADMINISTRACIÓN	SAN SEBASTIAN CARBONERAS	1,431	N/A	419,442.19	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-419,442.19	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	79	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y VESTIDORES PARA MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	33	N/A	300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	80	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD EN CENTRO DE SALUD SAN PEDRO TENAYAC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	33	N/A	388,884.39	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-388,884.39	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	81	REMODELACIÓN DE ZONA DE DETENCIÓN PRIMARIA	ADMINISTRACIÓN	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	33	N/A	150,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	82	REMODELACIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN BARRIO DE MILÁN, TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMASCALTEPEC (BARRIO DE MILÁN)	405	IR	1,566,965.69	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,566,965.69	
02	02	01	01	04	01	26	01	01	83	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN SANTANAS,	ADMINISTRACIÓN	SANTANAS	421	N/A	500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00	



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2022

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
CLAVE PROGRAMATICA										DATOS DE LA OBRA					AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF				No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACION BENEFICI	TIPO DE ADJUDICACION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
02	02	01	01	04	01	26	01	01		84	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN MINA DEL RINCÓN	ADMINISTRACIÓN	MINA DEL RINCÓN	453	N/A	500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		85	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUEL OXTOTILPAN	638	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		86	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	SAN MATEO ALMOMOLOA BO. CENTRO	900	N/A	\$ 1,250,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,250,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		87	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DEL PEDREGAL	337	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		88	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO TENAYAC	241	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		89	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	EL CERRO PELÓN	476	N/A	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		90	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	LA OREGETA	1,802	N/A	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		91	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE TEQUESQUIPAN	538	N/A	\$ 500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		92	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	MANZANA DEL JABALI	2,533	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		93	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	PEDREGALES DE TEQUESQUIPAN	2,533	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		94	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	RINCÓN DE SAN ANDRES	1,039	N/A	\$ 385,047.26	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-385,047.26
02	02	01	01	02	01	26	01	01		95	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN	2,533	N/A	\$ 350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		96	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	TELPINTLA BARRIO LA HUERTA	2,533	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		97	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	LA FINCA	150	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		98	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	CIENEGUILLAS DE LABRA	32	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		99	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ADMINISTRACIÓN	SAN ANDRES DE LOS GAMA	2,533	N/A	\$ 150,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-150,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	HOYOS DE VAZQUES	227	N/A	\$ 300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-300,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01		101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	ADMINISTRACIÓN	CAJONES	1,335	N/A	\$ 350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-350,000.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01		102	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN SAN MARTIN TEQUESQUIPAN.	CONTRATO	SAN MATRIN TEQUESQUIPAN	1,039	IR	\$ 650,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-650,000.00
02	02	01	01	03	02	26	01	01		103	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	CONTRATO	TEMASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,409	IR	\$ 1,255,046.70	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,255,046.70
02	02	01	01	04	02	26	01	01		104	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PRICIPAL DE EL H. AYUNAMIENTO DE TEMASCALTEPEC	CONTRATO	TEMCASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,469	IR	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00
02	02	01	01	01	06	26	01	01		105	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA OREGETA	ADMINISTRACIÓN	LA OREJETA	34	N/A	\$ 600,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-600,000.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01		106	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE EL DIF MUNICIPAL	CONTRATO	TEMCASCALTEPEC DE GONZALEZ	2,469	IR	\$ 1,584,828.43	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,584,828.43
02	02	01	01	04	02	26	01	01		107	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO EL SOCAVÓN - LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL 6+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN	227	N/A	\$ 2,500,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,500,000.00
02	02	01	01	04	02	26	01	01		108	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LA COMUNIDAD-POTRERO DE SAN JOSE DEL KM 0+000 AL 4+080 EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN JOSÉ	ADMINISTRACIÓN	POTRERO DE SAN JOSÉ	942	N/A	\$ 1,300,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-1,300,000.00



## PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

AL 30 DE JUNIO 2022

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC										AVANCE TRIMESTRAL DE OBRAS													
										DATOS DE LA OBRA				AVANCE TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL					
CLAVE PROGRAMATICA										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIA	TIPO DE ADJUDICACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO PROGRAMADO DEL PERIODO	MONTO EJERCIDO DEL PERIODO	AVANCE FISICO PORCENTUAL DE LA OBRA	VARIACION ABSOLUTA	MONTO EJERCIDO ACUMULADO A	AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO	AVANCE ABSOLUTO
FN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF																	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	109	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN A ALBARRANES DEL KM 0+000 AL 6+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEQUESQUIPAN	ADMINISTRACIÓN	SAN MARTIN TEQUESQUIPAN	1,120	N/A	\$ 2,000,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,000,000.00	
02	02	01	01	04	02	26	01	01	110	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO CARRETERO LOS TIMBRES A POTRERO DE SAN JOSÉ DEL KM 0+000 AL 6+200 EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑÓN	ADMINISTRACIÓN	EL PEÑÓN	519	N/A	\$ 2,350,000.00	\$ -	0.00	0%	0.00	0.00	0%	-2,350,000.00	
<b>TOTAL:</b>																	79,802,462.86						